

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Карпатські вузькоколійки - подорож слідами Карпатських лісових залізниць»

Піврічний/річний/заключний (ззначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Польща — Україна», представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Юридична адреса: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76015, Україна.
Реципієнт	Вигодська селищна рада Івано-Франківської області. Юридична адреса: вул. Данила Галицького, 75, смт. Вигода, 77552, Україна.
Номер реєстраційної картки проекту	5596-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Упродовж звітного періоду Вигодська селищна рада продовжила реалізацію проекту «Карпатські вузькоколійки – подорож слідами Карпатських лісових залізниць» у межах міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу. Було здійснено такі ключові заходи:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Укладено договір на виконання будівельних робіт з підрядною організацією відповідно до результатів публічної закупівлі в системі ProZorro.2. Укладено договори на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом.3. Отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт, відповідно до вимог чинного законодавства.4. Проведення будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Нове будівництво музею «Вокзал вузькоколійки» та благоустрій території в межах вулиць Д.Галицького – Набережна в смт. Вигода Калуського району Івано-Франківської області».5. Проведено звітування у системі CST2021 за період з 1 червня 2024 року по 31 березня 2025 року, відповідно до вимог реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.6. Проведено звітування у системі CST2021 за період з 1 квітня 2025 року по 30 вересня 2025 року, відповідно до вимог реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або	https://vygodska-gromada.gov.ua/traintonature-09-37-35-03-10-2024/

документи, розроблені в рамках проекту (програми)		
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Відповідно до поданих звітів загальна сума витрачених під час реалізації проекту коштів міжнародної технічної допомоги становить 74 276,78 Євро , а саме: будівельні роботи 69 052,12 Євро; технічний нагляд - 1 059,13 Євро; авторський нагляд – 495,53 Євро; інформаційна таблиця – 15,77 Євро; документація для проведення закупівлі будівельних робіт - 1 885,08 Євро; непрямі витрати (в т.ч. витрати на персонал, витрати на проїзд та проживання, офісні та адміністративні витрати) - 1 769,15 Євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Укладення договору на виконання будівельних робіт з підрядною організацією	Договір укладено відповідно до результатів закупівлі в системі ProZorro	Договір укладено відповідно до результатів закупівлі в системі ProZorro
Укладення договорів на здійснення технічного та авторського нагляду	Договори укладено	Договори укладено
Отримання дозволу на початок будівельних робіт	Дозвіл отримано відповідно до вимог законодавства	Дозвіл отримано відповідно до вимог законодавства
Проведення будівельно-монтажних робіт	Проведено будівельно-монтажні роботи	Проведено будівельно-монтажні роботи
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У 2025 році основні заходи проекту реалізовувалися у відповідності до визначеного плану. Реалізовані завдання сприяють підвищенню туристичної привабливості регіону шляхом будівництва музею «Вокзал вузькоколійки».		
Виконавцем вжито максимальних заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації



Олександр ЗРАЙКО