

Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)  
**«Екологічна безпека - створення українсько-польської мережі  
управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний	
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025	
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>		
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXТ Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща	
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна військова адміністрація	
Реципієнт	Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (код згідно з ЄДРПОУ 38555228)	
Номер реєстраційної картки проекту	5652	
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Подано запит щодо внесення змін до аплікаційної форми проекту	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://www.facebook.com/share/p/1CzpxPvnME/">https://www.facebook.com/share/p/1CzpxPvnME/</a> <a href="https://www.facebook.com/share/p/1GcFzf9aDS/">https://www.facebook.com/share/p/1GcFzf9aDS/</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- процедури закупівель робіт і послуг, передбачених бюджетом проекту; - роботи з реконструкції існуючих будівель в "Оперативно-координаційний центр";	- Спільно з проектним менеджером проекту від Спільного Секретаріату Програми Interreg NEXТ Польща-Україна 2021-	- Спільно з проектним менеджером проекту від Спільного Секретаріату Програми Interreg

<ul style="list-style-type: none"> <li>- закупівля спеціалізованого рятувального автомобіля (здатного транспортувати причіп з додатковим обладнанням - роботизована система гасіння пожеж);</li> <li>- закупівля безпілотного літального апарату (БПЛА);</li> <li>- закупівля роботизованої системи пожежогасіння;</li> <li>- закупівля геоінформаційної системи моніторингу та ліквідації лісових пожеж з доступом для всіх партнерів проекту;</li> <li>- закупівля автобуса, обладнаного світло-звуковою системою для швидкого транспортування пожежників;</li> <li>- закупівля причіпа для транспортування додаткового обладнання (роботизована система гасіння пожеж)</li> <li>- участь у зустрічах, передбачених проектом.</li> <li>- організація та проведення стартової та підсумкової конференцій;</li> <li>- участь у спільних навчаннях, передбачених проектом.</li> </ul>	<p>2027 розробити проект запиту на внесення змін до проекту з метою приведення найменувань в рамках проекту відповідно до чинного законодавства України та надіслати його через систему CST2021, відповідно до процедури.</p> <p>- розробити вимоги до команди управління проектом для подальшого проведення тендерної процедури.</p>	<p>NEXT Польща-Україна 2021-2027 розроблено проект запиту на внесення змін до проекту з метою приведення найменувань в рамках проекту відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>- розроблено вимоги до команди управління проектом для подальшого проведення тендерної процедури.</p>
--	---	---

#### 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)


Проект реалізується із затримкою через кадрові зміни в організаціях виконавців проекту та внесення змін до проекту.

Виконавцями вжито заходів для досягнення мети проекту, цілей та завдань Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.

#### 5. Проблемні питання та/або пропозиції

У 2025 році розпочати практичну реалізацію інфраструктурного компоненту Проекту в заплановані строки не вдалося через сукупність організаційних і нормативних чинників. Зокрема, відбулися зміни керівництва в Головних управліннях ДСНС які є партнерами, що потребувало часу для перегляду пріоритетів, погодження подальших підходів та опрацювання пропозицій щодо можливого коригування об'єкта реконструкції. Паралельно набули чинності оновлені вимоги національного регулювання (у т.ч. ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»), а також виникла потреба привести назви окремих груп заходів Проекту у відповідність до чинної термінології. Упродовж тривалого періоду тривали консультації щодо зміни об'єкта та/або уточнення найменувань заходів, що, своєю чергою, затримало підготовку дозвільних документів і виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД), необхідних для запуску закупівель та отримання грантових коштів. Восени 2025 року ДСНС України спільно зі СКМУ та органами Програми ухвалили рішення не змінювати об'єкт реконструкції з огляду на його стратегічну важливість. Після цього було розпочато інструментальне обстеження конструкцій, підготовку й впорядкування внутрішніх документів та роботи з підготовки до виготовлення ПКД із проходженням експертизи, а також підготовку запиту на уточнення найменувань окремих груп заходів. Очікується, що після завершення цих підготовчих процедур закупівлі та ключові заходи будуть розпочаті у I кварталі 2026 року.

**Директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації**



**Олександр ЗРАЙКО**